MPEC S.A. w Krakowie Al. Jana Pawła II 188	DZIAŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

KARTA OBIEKTU SIECIOWEGO ***WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ODBIORCZYCH***

dn. 02-2023 r.

1.BUDYNEK: ***BUDYNEK MIESZKALNY, WIELORODZINNY***

2.ADRES BUDYNKU: ***KRAKÓW UL. TURNIEJOWA 61***

3.INWESTOR I JEGO ADRES: ***SM „DOM DLA MŁODYCH" UL. TURNIEJOWA 65, 30-619 KRAKÓW***

CZĘŚĆ A - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

4. JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
a/nazwisko i imię projektanta, nr uprawnień: **EDWARD LEBDA**
upr. 251/2000

5. TEMAT OPRACOWANIA: **„BILANS CIEPŁA DLA C.O."**
.....
6.PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE INSTALACJI Z DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ :
a) parametry instalacji odbiorczej c.o.:

Typ instalacji	Maks. moc cieplna obliczona dla warunków normowych [MW]		Parametry temperaturowe [°C] stałe/zmienne	Opór hydrauliczny maksymalny [kPa]	Pojemność złądu [m^3]	Wysokość statyczna [m]
	zima	lato				
dwururowa z rozdziałem dolnym	0,123		80/60°C	50	1,5	18
OGÓŁEM:	0,123		x	x	1,5	18

b) parametry sieci cieplnej zasilającej budynek: wysokie* niskie * 135/65 [°C]
c) rodzaj materiału projektowanej instalacji odbiorczej c.o.: stal

7. DANE TECHNICZNE BUDYNKU:
a) kubatura: 4713 [m^3]
b) powierzchnia ogrzewalna: 1683 [m^2]

(*) - niepotrzebne skreślić

(pieczątka i podpis projektanta instalacji c.o., data)