MPEC S.A. Kraków Al. Jana Pawła II 188	DZIAŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

KARTA OBIEKTU SIECIOWEGO ***WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ODBIORCZYCH***

dn. 02 -2023 r.

1.BUDYNEK: ***BUDYNEK MIESZKALNY, WIELORODZINNY***

2.ADRES BUDYNKU: ***KRAKÓW UL. TURNIEJOWA 61***

3.INWESTOR I JEGO ADRES: ***SM „DOM DLA MŁODYCH" UL. TURNIEJOWA 65, 30-619 KRAKÓW***

CZĘŚĆ C - INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

11.JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
a/nazwisko i imię projektanta, nr uprawnień: **EDWARD LEBDA**
upr. 251/2000

12.TEMAT OPRACOWANIA: **„BILANS CIEPŁA DLA C.W.U."**

13.PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE INSTALACJI Z DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ:
a/ilość użytkowników ***63*** [j.o.]
b)ilość stref instalacji c.w.u. w budynku ***1*** [strefa]

c/średnie godzinowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla I strefy*: ***0,385*** [m^3 /h]

d/maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla I strefy*: ***1,306*** [m^3 /h]

~~e/średnie godzinowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla II strefy*: [m^3 /h]~~

~~f/maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla II strefy*: [m^3 /h]~~

~~g/średnie godz. zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla cz. usługowej*: ..... [m^3 /h]~~

~~h/maksymalne godz. zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla cz. usługowej*: ..... [m^3 /h]~~

i/opór hydrauliczny: instalacji cyrkulacji c.w.u.:
dla I strefy:* ***30*** [kPa]
~~dla II strefy:* …….[kPa]~~
~~dla cz. usługowej:* ..... [kPa]~~

j/wymagany opór hydrauliczny: instalacji cyrkulacji c.w.u. podczas okresowej dezynfekcji:
dla I strefy:* ***40*** [kPa]
~~dla II strefy:* …… [kPa]~~
~~dla cz. usługowej:* ..... [kPa]~~

k/parametry temperaturowe instalacji c.w.u.: ***5/60*** [°C]

l/rodzaj materiału projektowanej instalacji odbiorczej c.w.u.: ***instalacja z tworzywa sztucznego, w obrębie węzła ze stali nierdzewnej.***

(pieczątka i podpis projektanta instalacji c.w.u., data)

(*) - niepotrzebne skreślić