ZARZĄD
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„Dom dla Młodych"

Kraków dn.16.11.2023 r.

RADA NADZORCZA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„Dom dla Młodych"

INFORMACJA nr 1.4/11/2023

w sprawach bieżących

Dotyczy: ***Informacji Zarządu SM o wykonaniu Funduszu Remontowego za III kwartały 2023 r.***

Zarząd Spółdzielni przekazuje w załączeniu informację na temat wykonania Funduszu Remontowego za III kwartały 2023 rok. Informacja obejmuje zestawienia tabelaryczne:

- zbiorcze wykonanie Funduszu Remontowego nieruchomości w SM „Dom dla Młodych" za III kwartały 2023 roku z awariami,

- zbiorcze wykonanie Funduszu Remontowego nieruchomości w SM „Dom dla Młodych" za III kwartały 2023 roku bez awarii,

- wykonanie Funduszu Remontowego mienia SM „Dom dla Młodych" za III kwartały 2023 roku

- wykonanie Funduszu Remontowego za III kwartały 2023 roku na poszczególnych nieruchomościach.

ZARZĄD
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„Dom dla Młodych"

Otrzymują:
1 x adresat,
1 x a/a
Załącznik:
1 x . zbiorcze wykonanie funduszu remontowego za III kwartały 2023 roku z awariami,
1 x zbiorcze wykonanie funduszu remontowego za III kwartały 2023 roku – bez awarii,
1 x wykonanie funduszu remontowego mienia za III kwartały 2023 roku,
29 x wykonanie Funduszu Remontowego za III kwartały 2023 roku na poszczególnych nieruchomości.

Zestawienie zbiorcze wykonania kosztów Funduszu Remontowego Nieruchomości w Spółdzielni Mieszkaniowej "Dom dla Młodych" za okres I-IX.2023 r.

L.P.	Nieruchomość	Plan na 2023 r.	Wykonanie Kosztów Remontów za I - IX.2023 r.	Wsk. Wyk. W stos. Do Planu za okres I - IX.2023 r.
1	Na Zjeździe 13	30 030,00	20 741,87	**69,07%**
2	Turniejowa 59	8 000,00	12 409,11	**155,11%**
3	Turniejowa 61	272 256,00	30 200,99	**11,09%**
4	Turniejowa 63	85 000,00	1 170,48	**1,38%**
5	Turniejowa 65	41 000,00	48 177,76	**117,51%**
6	Turniejowa 65 A	510 000,00	252 033,32	**49,42%**
7	Kordiana 52	44 000,00	19 346,80	**43,97%**
8	Kordiana 54	33 000,00	26 816,09	**81,26%**
9	Kordiana 56	60 000,00	47 049,58	**78,42%**
10	Kordiana 58	20 000,00	2 206,94	**11,03%**
11	Kordiana 58 A	20 000,00	2 607,57	**13,04%**
12	Kordiana 58 B	20 000,00	14 624,00	**73,12%**
13	Kordiana 60	536 500,00	13 649,71	**2,54%**
14	Kordiana 66	20 000,00	9 362,60	**46,81%**
15	Kordiana 68	70 000,00	56 011,74	**80,02%**
16	Orawska 3	105 000,00	0,00	**0,00%**
17	Starowiślna 88	25 000,00	27 063,56	**108,25%**
18	Ceglarska 21	14 000,00	15 130,00	**108,07%**
19	Ceglarska 23	99 500,00	81 307,21	**81,72%**
20	Ceglarska 25	33 500,00	26 835,96	**80,11%**
21	Ceglarska 27	75 000,00	86 621,50	**115,50%**
22	Św. Jacka 22	180 000,00	161 044,73	**89,47%**
23	Szwedzka 23	157 000,00	153 514,00	**97,78%**
24	Konopczyńskiego 7	263 500,00	145 083,24	**55,06%**
25	Konopczyńskiego 7 A	185 000,00	117 197,08	**63,35%**
26	Piltza 33	22 000,00	2 602,24	**11,83%**
27	Piltza 35	173 000,00	66 210,33	**38,27%**
28	Piltza 29	85 000,00	22 750,00	**26,76%**
29	Ceglarska 27 A	7 000,00	5 388,65	**76,98%**
	RAZEM	**3 194 286,00**	**1 467 157,06**	**45,93%**

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 06.11.2023 r.

Zestawienie zbiorcze wykonania kosztów Funduszu Remontowego Nieruchomości w Spółdzielni Mieszkaniowej "Dom dla Młodych" za okres I-IX.2023 r.

L.P.	Nieruchomość	Plan na 2023 r. bez awarii	Wykonanie Kosztów Remontów bez awarii za I - IX.2023 r.	Wsk. Wyk. W stos. Do Planu bez awarii za okres I - IX.2023 r.
1	Na Zjeździe 13	25 030,00	5 117,21	**20,44%**
2	Turniejowa 59	3 000,00	0,00	**0,00%**
3	Turniejowa 61	267 256,00	22 880,40	**8,56%**
4	Turniejowa 63	80 000,00	0,00	**0,00%**
5	Turniejowa 65	36 000,00	43 273,44	**120,20%**
6	Turniejowa 65 A	505 000,00	244 574,17	**48,43%**
7	Kordiana 52	39 000,00	12 947,67	**33,20%**
8	Kordiana 54	28 000,00	19 891,59	**71,04%**
9	Kordiana 56	55 000,00	40 112,71	**72,93%**
10	Kordiana 58	15 000,00	1 491,19	**9,94%**
11	Kordiana 58 A	15 000,00	1 537,44	**10,25%**
12	Kordiana 58 B	15 000,00	1 488,24	**9,92%**
13	Kordiana 60	531 500,00	5 291,40	**1,00%**
14	Kordiana 66	15 000,00	0,00	**0,00%**
15	Kordiana 68	65 000,00	45 193,38	**69,53%**
16	Orawska 3	100 000,00	0,00	**0,00%**
17	Starowiślna 88	20 000,00	24 653,16	**123,27%**
18	Ceglarska 21	9 000,00	10 300,00	**114,44%**
19	Ceglarska 23	94 500,00	73 949,21	**78,25%**
20	Ceglarska 25	28 500,00	9 677,08	**33,95%**
21	Ceglarska 27	70 000,00	70 340,76	**100,49%**
22	Św. Jacka 22	175 000,00	126 433,44	**72,25%**
23	Szwedzka 23	152 000,00	149 180,00	**98,14%**
24	Konopczyńskiego 7	258 500,00	128 700,29	**49,79%**
25	Konopczyńskiego 7 A	180 000,00	97 483,61	**54,16%**
26	Piltza 33	17 000,00	0,00	**0,00%**
27	Piltza 35	168 000,00	0,00	**0,00%**
28	Piltza 29	80 000,00	13 500,00	**16,88%**
29	Ceglarska 27 A	6 000,00	5 388,65	**89,81%**
	RAZEM	**3 053 286,00**	**1 153 405,04**	**37,78%**

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 06.11.2023 r.

Wykonanie Funduszu Remontowego Mienia Spółdzielnia Mieszkaniowej "Dom dla Młodych" za I - IX.2023 r.

FUNDUSZ REMONTOWY MIENIA 2023 ROK

	Fundusz Remontowy Mienia Spółdzielni	PLAN 2023 r.	Wykonanie za I-IX.2023 w zł	Wsk. Wykon. za I-IX.2023 w %
I	**KOSZTY**			
1	Remont fragmentów nawierzchni asfaltowej dróg - Kurdwanów (ok. (100 m2)	40 000,00	0,00	0,00%
2	Remont lokali użytkowych ul. Ceglarska 23 i 27	6 500,00	5 990,01	92,15%
	Razem	**46 500,00**	**5 990,01**	**12,88%**



Kraków dnia 06.11.2023 r.

Wykonanie Funduszu Remontowego za okres I-IX.2023 r. dot. Nieruchomości Na Zjeździe 13 w SM "Dom dla Młodych"

FUNDUSZ REMONTOWY Na Zjeździe 13
2023 ROK

	NA ZJEŹDZIE 13	PLAN 2023 r.	Wykonanie za I-IX.2023 w zł	Wsk. Wykon. za I-IX.2023 w %
I	**KOSZTY**			
1	Malowanie fragmentów ścian klatki schodowej	7 000,00	0,00	0,00%
2	Remont elewacji wiatrołapu	4 000,00	3 996,00	99,90%
3	Wykonanie audytu - na potrzeby instalacji c.w.u.	5 000,00	1 121,21	22,42%
4	Projekt instalacji ciepłej wody użytkowej	9 030,00	0,00	0,00%
5	Roboty awaryjne */	5 000,00	15 624,66	312,49%
	Razem	**30 030,00**	**20 741,87**	**69,07%**

*/ W skład robót awaryjnych wchodzą:

1. Remonty w zakresie usunięcia nieszczelności dachów	1 200,00
2. Remont balkonu mieszk. Nr 19 oraz remont sufitu balkonu dot. mieszk. Nr 15	11 483,39
3. Ustawienie rusztowania celem wymiany rynny na budynku - Zlec.38/B/2023	2 941,27
Razem	15 624,66

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 06.11.2023 r.

Wykonanie Funduszu Remontowego za okres I-IX.2023 r. dot. Nieruchomości ul. Turniejowa 59 w SM "Dom dla Młodych"

FUNDUSZ REMONTOWY Turniejowa 59
2023 ROK

	TURNIEJOWA 59	PLAN 2023 r.	Wykonanie za I-IX.2023 w zł	Wsk. Wykon. za I-IX.2023 w %
I	**KOSZTY**			
1	Malowanie uszkodzonych fragmentów tynków na klatkach schodowycl	3 000,00	0,00	0,00%
2	Roboty awaryjne */	5 000,00	12 409,11	248,18%
	Razem	**8 000,00**	**12 409,11**	**155,11%**

*/ W skład robót awaryjnych wchodzą:

1. Remonty w zakresie usunięcia nieszczelności dachów	2 000,00
2. Wykonanie instalacji i montaż lampy oświetleniowej - Zle. 1/1/2023	1 917,09
3. Montaż monitoringu w obrębie kl. I oraz montaż 4 szt. kamer skierowanej na śmietnik i parking	7 227,75
4. Wymiana uszkodzonego ramienia szlabanu Zlec. 7i 11/B/2023	524,08
5. Usunięcie usterki instalacji odgromowej	128,00
6. Remont pomieszczenia dla osoby sprzątającej Zlec.1/6/2023	612,19
Razem	12 409,11

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 06.11.2023 r.

Wykonanie Funduszu Remontowego za okres I-IX.2023 r. dot. Nieruchomości Turniejowa 61 w SM "Dom dla Młodych"

FUNDUSZ REMONTOWY Turniejowa 61
2023 ROK

	TURNIEJOWA 61	PLAN 2023 r.	Wykonanie za I-IX.2023 w zł	Wsk. Wykon. za I-IX.2023 w %
I	**KOSZTY**			
1	Naprawa pęknięć na elewacji ostatnich kondygnacji (kl. 1 i 3)	45 000,00	0,00	0,00%
2	Projekt instalacji ciepłej wody użytkowej	14 256,00	16 236,00	113,89%
3	Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku	198 000,00	0,00	0,00%
4	Wykonanie audytu - na potrzeby instalacji c.w.u.	10 000,00	6 644,40	66,44%
5	Roboty awaryjne */	5 000,00	7 320,59	146,41%
	Razem	**272 256,00**	**30 200,99**	**11,09%**

*/ W skład robót awaryjnych wchodzą:

1. Remonty w zakresie usunięcia nieszczelności dachów	2 000,00
2. Wykonanie instalacji i montaż lampy oświetleniowej - Zlec. 2/1/2023	2 706,00
3. Wymiana uszkodzonego ramienia szlabanu	248,88
4. Usunięcie usterki instalacji odgromowej	128,00
5. Wymiana rury spustowej - Zlec. 20/B/2023 kl. Nr 1	1 950,00
6. Remont pomieszczenia dla osoby sprzątającej Zlec.1/6/2023	287,71
Razem	**7 320,59**



Kraków dnia 06.11.2023 r.

Wykonanie Funduszu Remontowego za okres I-IX.2023 r. dot. Nieruchomości Turniejowa 63 w SM "Dom dla Młodych"

FUNDUSZ REMONTOWY Turniejowa 63
2023 ROK

	TURNIEJOWA 63	PLAN 2023 r.	Wykonanie za I-IX.2023 w zł	Wsk. Wykon. za I-IX.2023 w %
I	**KOSZTY**			
1	Wymiana połaci dachowej nad klatką nr 1 (200m^2)	80 000,00	0,00	0,00%
2	Roboty awaryjne */	5 000,00	1 170,48	23,41%
	Razem	**85 000,00**	**1 170,48**	**1,38%**

*/ W skład robót awaryjnych wchodzą:

1. Remonty w zakresie usunięcia nieszczelności dachów	800,00
2. Wymiana uszkodzonego ramienia szlabanu	172,28
3. Remont pomieszczenia dla osoby sprzątającej Zlec.1/6/2023	198,20
Razem	**1 170,48**



Kraków dnia 06.11.2023 r.

Wykonanie Funduszu Remontowego za okres I-IX.2023 r. dot. Nieruchomości Turniejowa 65 w SM "Dom dla Młodych"

FUNDUSZ REMONTOWY Turniejowa 65
2023 ROK

	TURNIEJOWA 65	PLAN 2023 r.	Wykonanie za I-IX.2023 w zł	Wsk. Wykon. za I-IX.2023 w %
I	**KOSZTY**			
1	Remont balkonu mieszkania nr 1 (18 m^2)	36 000,00	43 273,44	120,20%
2	Roboty awaryjne */	5 000,00	4 904,32	98,09%
	Razem	**41 000,00**	**48 177,76**	**117,51%**

*/ W skład robót awaryjnych wchodzą:

1. Remonty w zakresie usunięcia nieszczelności dachów	2 800,00
2. Wymiana uszkodzonego ramienia szlabanu	529,24
3. Usunięcie usterki instalacji odgromowej	128,00
4. Remont pomieszczenia dla osoby sprzątającej Zlec.1/6/2023	540,26
5. Zakup materiału impregnacyjnego Remmers Kiesol	249,20
6. Remont wejścia do lokalu "Stomatolog" Zlec.Nr 50/B/2023	657,62
Razem	4 904,32



Kraków dnia 06.11.2023 r.

Wykonanie Funduszu Remontowego za okres I-IX.2023 r. dot. Nieruchomości Turniejowa 65a w SM "Dom dla Młodych"

FUNDUSZ REMONTOWY Turniejowa 65a
2023 ROK

	TURNIEJOWA 65A	PLAN 2023 r.	Wykonanie za I-IX.2023 w zł	Wsk. Wykon. za I-IX.2023 w %
I	**KOSZTY**			
1	Projekt instalacji ciepłej wody użytkowej	40 000,00	41 820,00	104,55%
2	Wykonanie audytu - na potrzeby instalacji c.w.u.	7 000,00	10 740,30	153,43%
3	Ocieplenie komina szt. 1 (klatka nr 1) 10 m^2	8 000,00	0,00	0,00%
4	Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku	450 000,00	192 013,87	42,67%
5	Roboty awaryjne */	5 000,00	7 459,15	149,18%
	Razem	**510 000,00**	**252 033,32**	**49,42%**

*/ W skład robót awaryjnych wchodzą:

1. Remonty w zakresie usunięcia nieszczelności dachów	4 400,00
2. Wymiana uszkodzonego ramienia szlabanu	912,28
3. Montaż kamery skierowanej na śmietnik i parking - Zlec. 6/1/2023	817,95
4. Remont pomieszczenia dla osoby sprzątającej Zlec.1/6/2023	1 079,72
5. Zakup materiału impregnacyjnego Remmers Kiesol	249,20
Razem	7 459,15



Kraków dnia 06.11.2023 r.

Wykonanie Funduszu Remontowego za okres I-IX.2023 r. dot. Nieruchomości Kordiana 52 w SM "Dom dla Młodych"

FUNDUSZ REMONTOWY Kordiana 52
2023 ROK

	Kordiana 52	PLAN 2023 r.	Wykonanie za I-IX.2023 w zł	Wsk. Wykon. za I-IX.2023 w %
I	**KOSZTY**			
1	Remont obróbek blacharskich kominów	20 000,00	0,00	0,00%
2	Zamurowanie w czapkach kominowych wylotów przewodów spalinowych (46 szt.)	5 000,00	0,00	0,00%
3	Malowanie obróbek blacharskich wiatrołapów (32 m^2)	10 000,00	9 454,38	94,54%
4	Mycie daszków nad wiatrołapami (klatki 1 - 4)	4 000,00	3 493,29	87,33%
5	Roboty awaryjne */	5 000,00	6 399,13	127,98%
	Razem	**44 000,00**	**19 346,80**	**43,97%**

*/ W skład robót awaryjnych wchodzą:

1. Remonty w zakresie usunięcia nieszczelności dachów	3 600,00
2. Wymiana uszkodzonego ramienia szlabanu	414,02
3. Montaż ekopików na obróbkach blacharskich nad mieszkniem nr 46 - Zlec. 13/B/2023	1 650,00
4. Remont pomieszczenia dla osoby sprzątającej Zlec.1/6/2023	485,91
5. Zakup materiału impregnacyjnego Remmers Kiesol	249,20
Razem	6 399,13

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 06.11.2023 r.

Wykonanie Funduszu Remontowego za okres I-IX.2023 r. dot. Nieruchomości Kordiana 54 w SM "Dom dla Młodych"

FUNDUSZ REMONTOWY Kordiana 54
2023 ROK

	Kordiana 54	PLAN 2023 r.	Wykonanie za I-IX.2023 w zł	Wsk. Wykon. za I-IX.2023 w %
I	**KOSZTY**			
1	Zamurowanie w czapkach kominowych wylotów przewodów spalinowych (71 szt.)	7 000,00	0,00	0,00%
2	Malowanie obróbek blacharskich wiatrołapów (80 m^2)	15 000,00	14 430,68	96,20%
3	Mycie daszków nad wiatrołapami (klatki 1 - 6)	6 000,00	5 460,91	91,02%
6	Roboty awaryjne */	5 000,00	6 924,50	138,49%
	Razem	**33 000,00**	**26 816,09**	**81,26%**

*/ W skład robót awaryjnych wchodzą:

1. Remonty w zakresie usunięcia nieszczelności dachów	3 600,00
2. Wymiana uszkodzonego ramienia szlabanu	636,20
3. Usunięcie usterki instalacji odgromowej	128,00
4. Remont pomieszczenia dla osoby sprzątającej Zlec.1/6/2023	720,08
5. Remont chodnika 5,5 m oraz obniżenie krawężników - Zlec. Nr 45/B/23	1 591,02
6. Zakup materiału impregnacyjnego Remmers Kiesol	249,20
Razem	**6 924,50**

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 06.11.2023 r.

Wykonanie Funduszu Remontowego za okres I-IX.2023 r. dot. Nieruchomości Kordiana 56 w SM "Dom dla Młodych"

FUNDUSZ REMONTOWY Kordiana 56
2023 ROK

	Kordiana 56	PLAN 2023 r.	Wykonanie za I-IX.2023 w zł	Wsk. Wykon. za I-IX.2023 w %
I	**KOSZTY**			
1	Zamurowanie w czapkach kominowych wylotów przewodów spalinowych (97 szt.)	10 000,00	0,00	0,00%
2	Remont chodnika	10 000,00	6 182,48	61,82%
3	Malowanie obróbek blacharskich wiatrołapów (80 m^2) klatki 1 - 10	25 000,00	24 467,54	97,87%
4	Mycie daszków wiatrołapów (klatki 1 - 10)	10 000,00	9 462,69	94,63%
5	Roboty awaryjne */	5 000,00	6 936,87	138,74%
	Razem	**60 000,00**	**47 049,58**	**78,42%**

*/ W skład robót awaryjnych wchodzą:

1. Remonty w zakresie usunięcia nieszczelności dachów	4 400,00
2. Wymiana uszkodzonego ramienia szlabanu	941,82
3. Remont pomieszczenia dla osoby sprzątającej Zlec.1/6/2023	1 345,85
4. Zakup materiału impregnacyjnego Remmers Kiesol	249,20
Razem	6 936,87

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 06.11.2023 r.

Wykonanie Funduszu Remontowego za okres I-IX.2023 r. dot. Nieruchomości Kordiana 58 w SM "Dom dla Młodych"

FUNDUSZ REMONTOWY Kordiana 58
2023 ROK

	Kordiana 58	PLAN 2023 r.	Wykonanie za I-IX.2023 w zł	Wsk. Wykon. za I-IX.2023 w %
I	**KOSZTY**			
1	Projekt instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku	10 000,00	0,00	0,00%
2	Wykonanie audytu - na potrzeby instalacji c.w.u.	5 000,00	1 491,19	29,82%
3	Roboty awaryjne */	5 000,00	715,75	14,32%
	Razem	**20 000,00**	**2 206,94**	**11,03%**

*/ W skład robót awaryjnych wchodzą:

1. Remonty w zakresie usunięcia nieszczelności dachów	400,00
2. Usunięcie usterki instalacji odgromowej Zlec.3/B/2023	64,00
3. Remont pomieszczenia dla osoby sprzątającej Zlec.1/6/2023	251,75
Razem	715,75

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 06.11.2023 r.

Wykonanie Funduszu Remontowego za okres I-IX.2023 r. dot. Nieruchomości Kordiana 58A w SM "Dom dla Młodych"

FUNDUSZ REMONTOWY Kordiana 58A
2023 ROK

	Kordiana 58A	PLAN 2023 r.	Wykonanie za I-IX.2023 w zł	Wsk. Wykon. za I-IX.2023 w %
I	**KOSZTY**			
1	Projekt instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku	10 000,00	0,00	0,00%
2	Wykonanie audytu - na potrzeby instalacji c.w.u.	5 000,00	1 537,44	30,75%
3	Roboty awaryjne */	5 000,00	1 070,13	21,40%
	Razem	**20 000,00**	**2 607,57**	**13,04%**

*/ W skład robót awaryjnych wchodzą:

1.Remonty w zakresie usunięcia nieszczelności dachów	800,00
2. Remont pomieszczenia dla osoby sprzątającej Zlec.1/6/2023	270,13
Razem	1 070,13

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 06.11.2023 r.

Wykonanie Funduszu Remontowego za okres I-IX.2023 r. dot. Nieruchomości Kordiana 58B w SM "Dom dla Młodych"

FUNDUSZ REMONTOWY Kordiana 58B
2023 ROK

	Kordiana 58B	PLAN 2023 r.	Wykonanie za I-IX.2023 w zł	Wsk. Wykon. za I-IX.2023 w %
I	**KOSZTY**			
1	Projekt instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku	10 000,00	0,00	0,00%
2	Wykonanie audytu - na potrzeby instalacji c.w.u.	5 000,00	1 488,24	29,76%
3	Roboty awaryjne */	5 000,00	13 135,76	262,72%
	Razem	**20 000,00**	**14 624,00**	**73,12%**

*/ W skład robót awaryjnych wchodzą:

1. Remonty w zakresie usunięcia nieszczelności dachów	2 800,00
2. Wymiana ramienia szlabanu z naklejkami, łącznikiem, lampkami, wymiana lampy sygnalizacyjnej - Zlec.31/B/2023	2 280,00
3. Remont pomieszczenia dla osoby sprzątającej Zlec.1/6/2023	251,75
4. Obniżenie chodnika naprzeciw wejścia - Zlec.44/B/2023	7804,01
Razem	13 135,76

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 06.11.2023 r.

Wykonanie Funduszu Remontowego w okresie od I-IX.2023 r. dot. Nieruchomości Kordiana 60 w SM "Dom dla Młodych"

FUNDUSZ REMONTOWY Kordiana 60
2023 ROK

	Kordiana 60	PLAN 2023 r.	Wykonanie za I-IX.2023 w zł	Wsk. Wykon. za I-IX.2023 w %
I	**KOSZTY**			
1	Projekt instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku	31 500,00	0,00	0,00%
2	Wykonanie audytu - na potrzeby instalacji c.w.u.	5 000,00	5 291,40	105,83%
3	Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku	495 000,00	0,00	0,00%
4	Roboty awaryjne */	5 000,00	8 358,31	167,17%
	Razem	**536 500,00**	**13 649,71**	**2,54%**

*/ W skład robót awaryjnych wchodzą:

1. Remonty w zakresie usunięcia nieszczelności dachów	4 400,00
2. Usunięcie usterki instalacji odgromowej Zlec.3/B/2023	128,00
3. Remont pomieszczenia dla osoby sprzątającej Zlec.1/6/2023	708,09
4. Remont wiatrołapu kl. Nr 1 - Zlec. Nr 2/8/2023/ZB	3 122,22
Razem	8 358,31

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 06.11.2023 r.

Wykonanie Funduszu Remontowego za okres I-IX.2023 r. dot. Nieruchomości Kordiana 66 w SM "Dom dla Młodych"

FUNDUSZ REMONTOWY Kordiana 66
2023 ROK

	Kordiana 66	PLAN 2023 r.	Wykonanie za I-IX.2023 w zł	Wsk. Wykon. za I-IX.2023 w %
I	**KOSZTY**			
1	Wymiana zniszczonych krawężników przed garażami	15 000,00	0,00	0,00%
2	Roboty awaryjne */	5 000,00	9 362,60	187,25%
	Razem	**20 000,00**	**9 362,60**	**46,81%**

*/ W skład robót awaryjnych wchodzą:

1. Remonty w zakresie usunięcia nieszczelności dachów	3 200,00
2. Wymiana ramienia szlabanu - Umowa 10/2023	5 670,30
3. Remont pomieszczenia dla osoby sprzątającej Zlec.1/6/2023	492,30
Razem	9 362,60

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 06.11.2023 r.

Wykonanie Funduszu Remontowego za okres I-IX.2023 r. dot. Nieruchomości Kordiana 68 w SM "Dom dla Młodych"

FUNDUSZ REMONTOWY Kordiana 68
2023 ROK

	Kordiana 68	PLAN 2023 r.	Wykonanie za I-IX.2023 w zł	Wsk. Wykon. za I-IX.2023 w %
I	**KOSZTY**			
1	Remont tynków na sufitach balkonów mieszkania nr 8 i 75 (20m^2)	25 000,00	8 051,19	32,20%
2	Remont opaski	20 000,00	24 311,70	121,56%
3	Przełożenie zapadniętej kostki przed garażami nr 24, 25 i 26 oraz wymiana korytek odwodnienia liniowego przed tymi garażami	20 000,00	12 830,49	64,15%
4	Roboty awaryjne */	5 000,00	10 818,36	216,37%
	Razem	**70 000,00**	**56 011,74**	**80,02%**

*/ W skład robót awaryjnych wchodzą:

1. Remonty w zakresie usunięcia nieszczelności dachów	4 400,00
2. Wymiana ramienia szlabanu - Umowa 10/2023	5 670,30
3. Remont pomieszczenia dla osoby sprzątającej Zlec.1/6/2023	748,06
Razem	10 818,36

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 06.11.2023 r.

Wykonanie Funduszu Remontowego za okres I-IX.2023 r. dot. Nieruchomości Orawska 3 w SM "Dom dla Młodych"

FUNDUSZ REMONTOWY Orawska 3
2023 ROK

	Orawska 3	PLAN 2023 r.	Wykonanie za I-IX.2023 w zł	Wsk. Wykon. za I-IX.2023 w %
I	**KOSZTY**			
1	Remont lastrika na klatkach schodowych (1 - 3)	100 000,00	0,00	0,00%
2	Roboty awaryjne	5 000,00	0,00	0,00%
	Razem	**105 000,00**	**0,00**	**0,00%**

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 06.11.2023 r.

Wykonanie Funduszu Remontowego za okres od I - IX/2023 r. dot. Nieruchomości Starowiślna 88 w SM "Dom dla Młodych"

FUNDUSZ REMONTOWY Starowiślna 88
2023 ROK

	Starowiślna 88	PLAN 2023 r.	Wykonanie za I-IX.2023 w zł	Wsk. Wykon. za I-IX.2023 w %
I	**KOSZTY**			
1	Remont balkonu mieszkań Nr 21 (10 m^2)	20 000,00	24 653,16	123,27%
2	Roboty awaryjne */	5 000,00	2 410,40	48,21%
	Razem	**25 000,00**	**27 063,56**	**108,25%**

*/ W skład robót awaryjnych wchodzą:

1. Remonty w zakresie usunięcia nieszczelności dachów	400,00
2. Naprawa mocownika do bramy wjazdowej	520,00
3. Wymiana krzywki ruchomej i przegląd dźwigu Zlec. Nr 8/B/2023	1 490,40
Razem	2 410,40

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 06.11.2023 r.

Wykonanie Funduszu Remontowego za okres I-IX.2023 r. dot. Nieruchomości Ceglarska 21 w SM "Dom dla Młodych"

FUNDUSZ REMONTOWY Ceglarska 21
2023 ROK

	ul.Ceglarska 21	PLAN 2023 r.	Wykonanie za I-IX.2023 w zł	Wsk. Wykon. za I-IX.2023 w %
I	**KOSZTY**			
1	Malowanie rur spustowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
2	Montaż ekopików (15mb)	2 000,00	0,00	0,00%
3	Wymiana zniszczonych rur spustowych (2 szt.)	4 000,00	7 300,00	182,50%
4	Roboty awaryjne */	5 000,00	4 830,00	96,60%
	Razem	**14 000,00**	**15 130,00**	**108,07%**

*/ W skład robót awaryjnych wchodzą:

1. Remonty w zakresie usunięcia nieszczelności dachów	3 600,00
2. Wykonanie opinii technicznej stanu dachu - Zlec. 35/B/2023	1 230,00
Razem	4 830,00

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 06.11.2023 r.

Wykonanie Funduszu Remontowego za okres I - IX.2023 r. dot. Nieruchomości Ceglarska 23 w SM "Dom dla Młodych"

FUNDUSZ REMONTOWY Ceglarska 23
2023 ROK

	Ceglarska 23	PLAN 2023 r.	Wykonanie za I-IX.2023 w zł	Wsk. Wykon. za I-IX.2023 w %
I	**KOSZTY**			
1	Docieplenie fragmentu elewacji kl. 4 (70 m2)	50 000,00	0,00	0,00%
2	Montaż ekopików	6 500,00	0,00	0,00%
3	Remont balkonów mieszkań Nr 4 i 7 (19 m^2)	38 000,00	73 949,21	194,60%
4	Roboty awaryjne */	5 000,00	7 358,00	147,16%
	Razem	**99 500,00**	**81 307,21**	**81,72%**

*/ W skład robót awaryjnych wchodzą:

1. Remonty w zakresie usunięcia nieszczelności dachów	6 000,00
2. Usunięcie usterki instalacji odgromowej Zlec.3/B/2023	128,00
3. Opinia techniczna stanu dachu i połaci dachowej wraz z dokumentacją zdjęciową i niezbędnymi pomiarami - Zlec.2/B/2023	1 230,00
Razem	7 358,00



Kraków dnia 06.11.2023 r.

Wykonanie Funduszu Remontowego za okres od I-IX.2023 r. dot. Nieruchomości Ceglarska 25 w SM "Dom dla Młodych"

FUNDUSZ REMONTOWY Ceglarska 25
2023 ROK

	Ceglarska 25	PLAN 2023 r.	Wykonanie za I-IX.2023 w zł	Wsk. Wykon. za I-IX.2023 w %
I	**KOSZTY**			
1	Remont tynków elewacji na blendach balkonowych (25 m^2)	12 000,00	9 677,08	80,64%
2	Remont tynków mozaikowych na murkach kl. Nr 4, 8 i 9 (40 m^2)	10 000,00	0,00	0,00%
3	Montaż ekopików (50 mb)	6 500,00	0,00	0,00%
4	Roboty awaryjne*/	5 000,00	17 158,88	343,18%
	Razem	**33 500,00**	**26 835,96**	**80,11%**

*/ W skład robót awaryjnych wchodzą:

1. Remonty w zakresie usunięcia nieszczelności dachów	9 600,00
2. Usunięcie usterki instalacji odgromowej Zlec.3/B/2023	128,00
3. Uzupełnienia ocieplenia poddasza wełną mineralną nad mieszk. Nr 29 - Zlec. 15/B/2023	1 260,00
4. Opinia techniczna stanu dachu i połaci dachowej wraz z dokumentacją zdjęciową i niezbędnymi pomiarami - Zlec.19/B/2023	1 230,00
5. Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej - Zlec.34/B/2023	3 440,88
6. Wymiana i uzupełnienie poddasze wełną mineralną nad mieszk. Nr 61 i klatką schodową - Zl. Nr 40/B/2023	1 500,00
Razem	17 158,88

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 06.11.2023 r.

Wykonanie Funduszu Remontowego za okres I-IX.2023 r. dot. Nieruchomości Ceglarska 27 w SM "Dom dla Młodych"

FUNDUSZ REMONTOWY Ceglarska 27
2023 ROK

	Ceglarska 27	PLAN 2023 r.	Wykonanie za I-IX.2023 w zł	Wsk. Wykon. za I-IX.2023 w %
I	**KOSZTY**			
1	Malowanie czap kominowych klatki 1 - 10 (30 m^2)	20 000,00	13 822,20	69,11%
2	Montaż ekopików (30 mb)	4 000,00	0,00	0,00%
3	Remont balkonu mieszkań Nr 4 i 31 (23 m^2)	46 000,00	56 518,56	122,87%
4	Roboty awaryjne */	5 000,00	16 280,74	325,61%
	Razem	**75 000,00**	**86 621,50**	**115,50%**

*/ W skład robót awaryjnych wchodzą:

1. Remonty w zakresie usunięcia nieszczelności dachów	7 200,00
2. Usunięcie usterki instalacji odgromowej Zlec.3/B/2023	64,00
3. Remont tynków na elewacji - kl. 1 - Zlec. 23/B/2023	5 806,74
4. Montaż rynny , zamontowanie blachy połaciowej, zamontowanie leja spustowego - Zlec. 30/B/2023	1 980,00
5. Opinia techniczna stanu dachu i połaci dachowej wraz z dokumentacją zdjęciową i niezbędnymi pomiarami - Zlec.35/B/2023	1 230,00
Razem	16 280,74

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 06.11.2023 r.

Wykonanie Funduszu Remontowego za I - IX.2023 r. dot. Nieruchomości Św. Jacka 22 w SM "Dom dla Młodych"

FUNDUSZ REMONTOWY św. Jacka 22
2023 ROK

	Św. Jacka 22	PLAN 2023 r.	Wykonanie za I-IX.2023 w zł	Wsk. Wykon. za I-IX.2023 w %
I	**KOSZTY**			
1	Remont balkonów mieszkań 73, 75, 76, 77, 87, 89 i 91 (45 m^2)	90 000,00	102 733,44	114,15%
2	Malowanie ław kominiarskich (kl. 11 - 17) (130 mb)	15 000,00	14 200,00	94,67%
3	Docielenie fragmentu elewacji klatka nr 14 (70 m^2)	50 000,00	0,00	0,00%
4	Malowanie czap kominowych kl. 11 - 17 (30 m^2)	20 000,00	9 500,00	47,50%
5	Roboty awaryjne */	5 000,00	34 611,29	692,23%
	Razem	**180 000,00**	**161 044,73**	**89,47%**

*/ W skład robót awaryjnych wchodzą:

1. Remonty w zakresie usunięcia nieszczelności dachów	8 800,00
2. Usunięcie usterki instalacji odgromowej Zlec.3/B/2023	64,00
3. Wykonanie odgrzybienia i malowania pomieszczenia wózkowni - Zlec. Nr 2/2/2023/ZB	4 938,96
4. Wymiana nieszczelności instalacji c.w.u. Zlec.1/3/2023/ZB	3 000,00
5. Remont elewacji ściany dot. mieszk. Nr 96 - Zlec.24/B/2023	1 880,24
6. Montaż rynny Zlec. 35/B/2023	1 080,00
7. Opinia techniczna stanu dachu i połaci dachowej wraz z dokumentacją zdjęciową i niezbędnymi pomiarami - Zlec.35/B/2023	1 230,00
8. Wykon. Instalacji domofonowej kl. Nr 14 - Zlec.Nr 41/B/2023	2 896,56
9. Remont tynku na suficie balkonu mieszk. Nr 57 Zlec. Nr 49/B/23	1 891,71
10. Remont płyt balkonowych i tynków - mieszk. Nr 63 - Zlec. Nr 3/8/2023/ZB	8 829,82
Razem	34 611,29

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 06.11.2023 r.

Wykonanie Funduszu Remontowego za okres I-IX.2023 r. dot. Nieruchomości Szwedzka 23 w SM "Dom dla Młodych"

FUNDUSZ REMONTOWY Szwedzka 23
2023 ROK

	Szwedzka 23	PLAN 2023 r.	Wykonanie za I-IX.2023 w zł	Wsk. Wykon. za I-IX.2023 w %
I	**KOSZTY**			
1	Wymiana okien na klatkach schodowych	130 000,00	140 000,00	107,69%
2	Malowanie wiatrołapów i wybranych fragmentów ścian	7 000,00	9 180,00	131,14%
3	Remont pomieszczenia węzła c.o.	15 000,00	0,00	0,00%
4	Roboty awaryjne */	5 000,00	4 334,00	86,68%
	Razem	**157 000,00**	**153 514,00**	**97,78%**

*/ W skład robót awaryjnych wchodzą:

1. Remonty w zakresie usunięcia nieszczelności dachów	3 600,00
2. Usunięcie usterki instalacji odgromowej Zlec.3/B/2023	64,00
3. Usunięcie zapadliska przy podjeździe do garażu przy kl. V	350,00
4. Serwis szlabanu dot. regulacji fotokomórek	320,00
Razem	4 334,00

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 06.11.2023 r.

Wykonanie Funduszu Remontowego za okres I-IX.2023 r. dot. Nieruchomości Konopczyńskiego 7 w SM "Dom dla Młodych"

FUNDUSZ REMONTOWY Konopczyńskiego 7
2023 ROK

	Konopczyńskiego 7	PLAN 2023 r.	Wykonanie za I-IX.2023 w zł	Wsk. Wykon. za I-IX.2023 w %
I	**KOSZTY**			
1	Remont tarasów mieszkań Nr 15, 35, 36 i 37 (50 m^2)	150 000,00	108 874,50	72,58%
2	Wymiana słupów i belek pergoli (50 szt.)	75 000,00	6 150,00	8,20%
3	Wymiana lamp ulicznych (7 szt.)	11 000,00	0,00	0,00%
4	Wymiana zniszczonych akodrenów w garażu (10 mb)	8 000,00	6 486,60	81,08%
5	Wymiana bramy wjazdowej do garażu G-1	8 500,00	7 189,19	84,58%
6	Naprawa fragmentów tynków oraz malowanie na klatkach schodowych (50 m^2)	6 000,00	0,00	0,00%
7	Roboty awaryjne */	5 000,00	16 382,95	327,66%
	Razem	**263 500,00**	**145 083,24**	**55,06%**

*/ W skład robót awaryjnych wchodzą:

1. Remonty w zakresie usunięcia nieszczelności dachów	800,00
2. Usunięcie usterki instalacji odgromowej Zlec.3/B/2023	64,00
3. Wykonanie remontu pomieszczenia dozorcy Zlec.1/2/2023/ZB	4 190,45
4. Wymiana daszku nad balkonem mieszk. Nr 8 - Zlec.18/B/2023	2 600,00
5. Wymiana ramienia do szlabanu wjazdowego - Zlec. 22/B/2023	1 494,45
6. Wymiana daszku nad balkonem mieszk. Nr 69 - Zlec.14/B/2023	6 330,00
7. Wymiana kompletu sprężyn i regulacja bramy	904,05
Razem	**16 382,95**

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 06.11.2023 r.

Wykonanie Funduszu Remontowego za okres I-IX.2023 r. dot. Nieruchomości Konopczyńskiego 7A w SM "Dom dla Młodych"

FUNDUSZ REMONTOWY Konopczyńskiego 7A 2023 ROK

	Konopczyńskiego 7A	PLAN 2023 r.	Wykonanie za I-IX.2023 w zł	Wsk. Wykon. za I-IX.2023 w %
I	**KOSZTY**			
1	Remont tarasu mieszkania Nr 249 (22 m^2)	66 000,00	78 360,41	118,73%
2	Wymiana słupów i belek pergoli (50 szt.)	75 000,00	6 150,00	8,20%
3	Wymiana zniszczonych akodrenów w garażu (20 mb)	16 000,00	12 973,20	81,08%
4	Wymiana lamp ulicznych (10 szt.)	15 000,00	0,00	0,00%
5	Naprawa fragmentów tynków oraz malowanie na klatkach schodowych (70 m^2)	8 000,00		0,00%
6	Roboty awaryjne */	5 000,00	19 713,47	394,27%
	Razem	**185 000,00**	**117 197,08**	**63,35%**

*/ W skład robót awaryjnych wchodzą:

1. Remonty w zakresie usunięcia nieszczelności dachów	7 600,00
2. Usunięcie usterki instalacji odgromowej Zlec.3/B/2023	64,00
3. Wymiana uszkodzonej sprężyny w bramie garażowej Zlec. 10/B/2023	1 940,00
4. Wymiana linek w bramie garażowej G-2	747,97
5. Wymiana ramienia do szlabanu wjazdowego - Zlec. 22/B/2023	1 494,45
6. Wymiana zaworu c.w.u. - Zlec. 1/4/2023/ZB	3 888,00
7. Wymiana kompletu sprężyn i regulacja bramy	904,05
8. Naprawa fragmentu izolacji przy kl. Nr 10 - Zlec. 17/B/2023	3 075,00
Razem	19 713,47

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Dom dla Młodych"

Kraków dnia 06.11.2023 r.

Wykonanie Funduszu Remontowego za okres I-IX.2023 r. dot. Nieruchomości Piltza 33 w SM "Dom dla Młodych"

FUNDUSZ REMONTOWY Piltza 33
2023 ROK

	Piltza 33	PLAN 2023 r.	Wykonanie za I-IX.2023 w zł	Wsk. Wykon. za I-IX.2023 w %
I	**KOSZTY**			
1	Doszczelnienie szybu windowego	7 000,00	0,00	0,00%
2	Konserwacja elementów drewnianych balkonów ostatnich kondygnacji (10 szt.)	10 000,00	0,00	0,00%
3	Roboty awaryjne */	5 000,00	2 602,24	52,04%
	Razem	**22 000,00**	**2 602,24**	**11,83%**

*/ W skład robót awaryjnych wchodzą:

1. Remonty w zakresie usunięcia nieszczelności dachów	1 600,00
2. Wymiana i uruchomienie multiswischa antenowego w instalacji antenowej - Zlec. Nr 42/B/2023	1 002,24
Razem	2 602,24

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 06.11.2023 r.

Wykonanie Funduszu Remontowego za okres I-IX.2023 r. dot. Nieruchomości Piltza 35 w SM "Dom dla Młodych"

FUNDUSZ REMONTOWY Piltza 35
2023 ROK

	Piltza 35	PLAN 2023 r.	Wykonanie za I-IX.2023 w zł	Wsk. Wykon. za I-IX.2023 w %
I	**KOSZTY**			
1	Doszczelnienie szybów windowych (3 szt.)	21 000,00	0,00	0,00%
2	Konserwacja elementów drewnianych balkonów ostatnich kondygnacji (30 szt.)	30 000,00	0,00	0,00%
3	Remont balkonów mieszkań nr 68, 105 i 110 (40 m^2) obejmuje: wykonanie nowej wylewki, izolacji oraz położenie płytek ceramicznych	100 000,00	0,00	0,00%
4	Remont barierek	17 000,00		0,00%
5	Roboty awaryjne */	5 000,00	66 210,33	1324,21%
	Razem	**173 000,00**	**66 210,33**	**38,27%**

*/ W skład robót awaryjnych wchodzą:

1. Remonty w zakresie usunięcia nieszczelności dachów	4 800,00
2. Remont bieżący dźwigu -Wymiana przepalonych opraw świetlówkowych - kl. Nr 3 - Zlec. 5/B/2023	4 395,76
3. Remont bieżący dźwigu - wymiana enkodera i regulacja w windzie kl. Nr 2 - Zlec. 9/B/2023	6 315,65
4. Remont dźwigu - wymiana uszkodzonych płytek wezwań i przycisków w windzie kl. 1 i kl. 2 Zlec. 16/B/2023	4 994,37
5. Przeglad i regulacja bramy wjazdowej do garażu	553,50
6. Awaryjna naprawa izolacji dachu i przerobienie zakotwienia słupków nad kl. Nr 2 w linii barierek zabezpieczających	15 120,00
7. Naprawa izolacji dachu nad mieszk. Nr 29 od attyki do odległości 0,7 m poniżej linii balustrad - Umowa Nr 16/2023	12 960,00
8. Wymiana zaworów termostatycznych pod 4 pionami instalacji c.w.u. - Zlec. 1/8/2023/ZB	5 400,00
9. Remont dźwigu - wymiana uszkodzonej płyty głównj i procesora sterującego windą - Zlec. 46/B/2023	6 551,85
10. Wymiana uszkodzonych kamer monitoringu na kamery analogowe wysokiej rozdzielczości, wym. Uszkodz. Zasilaczy - Zlec. 47/B/2023	5 119,20
Razem	66 210,33

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 06.11.2023 r.

Wykonanie Funduszu Remontowego za okres I-IX.2023 r. dot. Nieruchomości Piltza 29 w SM "Dom dla Młodych"

FUNDUSZ REMONTOWY Piltza 29
2023 ROK

	Piltza 29	PLAN 2023 r.	Wykonanie za I-IX.2023 w zł	Wsk. Wykon. za I-IX.2023 w %
I	**KOSZTY**			
1	Konserwacja elementów drewnianych balkonów ostatnich kondygnacji (30 szt.)	46 000,00	0,00	0,00%
2	Mycie elewacji północnej	14 000,00	13 500,00	96,43%
3	Remont balkonu mieszkania nr 28 (8 m^2) obejmuje: wykonanie nowej wylewki, izolacji oraz położenie płytek ceramicznych	20 000,00	0,00	0,00%
4	Roboty awaryjne */	5 000,00	9 250,00	185,00%
	Razem	**85 000,00**	**22 750,00**	**26,76%**

*/ W skład robót awaryjnych wchodzą:

1. Remonty w zakresie usunięcia nieszczelności dachów	2 000,00
2. Wymiana czujników OSD, przeg.syst. - Zlec. 1/B/2023	1 250,00
3. Demontaż zniszczonej instalacji i montaż nowej instalacji dot. platformy dot. MP nr 54 - Zlec. 21/B/2023	6 000,00
Razem	9 250,00

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 06.11.2023 r.

Wykonanie Funduszu Remontowego za okres I-IX.2023 r. dot. Nieruchomości Ceglarska 27A w SM "Dom dla Młodych"

FUNDUSZ REMONTOWY Ceglarska 27A
2023 ROK

	Ceglarska 27A	PLAN 2023 r.	Wykonanie za I-IX.2023 w zł	Wsk. Wykon. za I-IX.2023 w %
I	**KOSZTY**			
1	Remont tynków (40 m^2)	6 000,00	5 388,65	89,81%
2	Roboty awaryjne */	1 000,00	0,00	0,00%
	Razem	**7 000,00**	**5 388,65**	**76,98%**

ZARZĄD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Dom dla Młodych"

Kraków dnia 06.11.2023 r.